

(2024年 12月 6日作成)

作業		12月																														
		期間																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
【勤務計画】		全休日 NO残業ア 全休日 全休日 NO残業ア 全休日 全休日 NO残業ア 全休日 全休日 NO残業ア																														
【本庁棟】		外部足場せり上げ 2S配筋 17t PCスラ 返し型枠 配筋検査(14:00~) CON 298m3 墨出し 柱配筋 1F壁・柱型枠脱型 2F柱・壁型枠建込 壁配筋 A工区 2F梁・スラ 型枠建込 845m2 2G配筋 13t CB溶接 柱部フル溶接 柱部フル溶接 スラ 組立 梁配筋11通り スラ 型枠 2S配筋 返し型枠 検査 14:00~ CON 495m3 墨出し 柱配筋 外部足場せり上げ 4-5通り間 2F壁配筋 1F壁・柱型枠脱 2S配筋 CB溶接 柱部フル溶接 スラ 組立 2F梁・スラ 型枠建込 2S配筋 1.4t CON 115m3 検査 14:00~ 返し型枠 外部足場組立 1F柱・壁型枠建込 壁配筋 C工区																														
【地下燃料タンク】																																
【車庫棟】		埋戻し 捨CON スラ 配筋 止め枠 検査 14:00~ CON 土間カッター目地 墨出し、敷栈 脱型																														
【訓練棟】		捨CON 埋戻し 型枠 階段基礎CON スラ 配筋 脱型 捨CON 土間配筋 止め枠 検査 14:00~ CON 脱型 墨出し、敷栈																														
【屋内貯蔵庫】																																
電気工事	本庁棟	壁スラ 配管 B工区 挿入 B工区 スラ 配管 A工区 CON相番 壁スラ 配管 C工区 挿入 スラ 配管 B工区 スラ 配管 CON相番 壁スラ 配管 A工区																														
衛生設備工事	本庁棟	壁スラ 配管 B工区 挿入 B工区 スラ 配管 CON相番 壁スラ 配管 C工区 挿入																														
衛生設備工事	訓練棟	壁スラ 配管 B工区 挿入 B工区 スラ 配管 CON相番 壁スラ 配管 C工区 挿入																														
【行事】 定例会議：定		配 定																														
配筋検査：配 安全衛生協議会：安		配 安																														
【重機作業計画】		0.45、0.1BH 70tCC																														
【重点管理項目】 品質		配筋、かぶり厚さの確認																														
安全		重機との接触注意、玉掛合図の徹底																														