

相楽中部消防組合消防本部（署）新庁舎建設に向けて

～大雨や南海トラフ地震などの大規模災害に対応できる新庁舎を整備します～

【新庁舎造成・斜面安定化対策工事の進捗状況】

2 段目平地の擁壁について

2 段目平地の南側擁壁（PC-L 型擁壁）赤○部分は7月6日（木）から設置を行い、7月21日（金）に設置が完了しました。

7月25日（火）からは2 段目擁壁内の埋戻しを行っています。



北側法面の形成について

先月から引き続き北側法面の形成を行っています。

北側の法面は2か所に分け形成を行い、西側は4段（写真左側）東側は5段（写真右側）の小段を作り側溝を設置していきます。

青いシートの部分が形成完了しています。



※ 工事期間中、皆様に何かとご迷惑をおかけいたしますが、ご協力くださいますよう、よろしく申し上げます。

問い合わせ

相楽中部消防組合消防本部 総務課 0774-75-1380

公成・田中千特定建設工事共同企業体 0774-34-1280