

工種・細別	単位	数量	7月																															摘要				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
準備工	式	1																																				
測量	式	1																																				
地耐力試験	式	1																																				
伐採工	式	1																																				
伐木・伐採	m2	8097																																				
運搬・処分	式	1																																				
土工	式	1																																				
切土	m3	22500																																				
盛土	m3	10750																																				
残土処理	m3	11900																																				
塵芥処理	m2	8097																																				
法面工	式	1																																				
切土法面	m2	3710																																				
盛土法面	m2	1020																																				
斜面緑化	m2	1810																																				
防竹シート	m	117																																				
擁壁工	式	1																																				
作業土工	式	1																																				
L型擁壁	m	15																																				
逆T型擁壁(H-8.5m)	m	43.5																																				
逆T型擁壁(H-5.0mA)	m	40																																				
逆T型擁壁(H-5.0mB)	m	16.5																																				
逆T型擁壁(H-4.0m)	m	10																																				
PC-L型擁壁	m	10																																				
ブロック積擁壁	m	85.4																																				
もたれ擁壁	m	21																																				
地盤改良	m	2504																																				
排水施設工	式	1																																				
法面排水	式	1																																				
U型側溝	m	161																																				
縦排水溝	式	1																																				
小段集水柵	基	34																																				
防災施設工	式	1																																				
施設工	式	1																																				
防火水槽①	基	1																																				
防火水槽②	基	1																																				
汚水槽	基	1																																				
親杭横矢板土留め工	式	1																																				
親杭(H-400×400)	本	62																																				
親杭(H-350×350)	本	24																																				
横矢板	m2	853																																				
撤去工	式	1																																				
仮設工	式	1																																				
交通誘導員B	人	230																																				

7/17は、祝日ですが作業日とします。