相楽中部消防組合消防本部（署）新庁舎造成・斜面安定化対策工事　　月間工程表　　公成・田中千特定建設工事共同企業体

工種・細別	単位	数量	11月																											摘要
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
準備工	式	1																															
測量	式	1																															
地耐力試験	式	1																															
伐採工	式	1																															
伐木・伐採	m2	8097																															
土工	式	1																															
切土	m3	22500										4段目	〃		4段目	〃	〃	〃	〃	〃													
盛土	m3	10750																															
残土処理	m3	11900																															
塵芥処理	m2	8097																															
法面工	式	1																															
切土法面	m2	3710										4段目	〃		4段目	〃	〃	〃	〃	〃													
盛土法面	m2	1020																															
斜面緑化	m2	1810																															
防竹シート	m	117																															
擁壁工	式	1																															
作業土工	式	1													もたれ床掘	〃	〃	〃	〃	〃			L埋戻し	〃	〃	〃	〃						
L型擁壁	m	15	壁型枠	①Con	鉄筋	壁②型枠		〃	打設準備	②Con						②脱型	〃	雑工	〃	足場解体													
逆T型擁壁（H-8.5m）	m	43.5	鉄筋	壁①型枠	〃	〃		〃	〃	〃	〃	〃	打設準備		壁①Con	鉄筋	壁②型枠	〃	〃	〃		②Con				脱型	〃		雑工	〃	足場解体	足場組立	
逆T型擁壁（H-5.0mA）	m	40								足場	〃				鉄筋	〃	〃	〃	型枠	〃		型枠	打設準備	ベースCon			足場		足場	鉄筋	〃	型枠	
逆T型擁壁（H-5.0mB）	m	16.5																															
逆T型擁壁（H-4.0m）	m	10								足場	〃				鉄筋	〃	〃	〃	型枠	〃		型枠	打設準備	ベースCon			足場		足場	鉄筋	〃	型枠	
PC-L型擁壁	m	10																															
ブロック積擁壁	m	85.4																						ブロック床掘	〃	〃	〃		基礎砕石	〃	均しCon	基礎型枠	
もたれ擁壁	m	21																				基礎砕石	〃	均しコン	ベース型枠	〃	〃		ベースCon	①型枠	〃	〃	
地盤改良	m	2504																															
排水施設工	式	1																															
法面排水	式	1																															
U型側溝	m	161																															
縦排水溝	式	1																															
小段集水桝	基	34																															
防災施設工	式	1																															
施設工	式	1																															
防火水槽①	基	1																															
防火水槽②	基	1																															
汚水槽	基	1																															
親杭横矢板土留め工	式	1																															
親杭（H-400×400）	本	62																															
親杭（H-350×350）	本	24																															
横矢板	m2	853																															
撤去工	式	1																															
閉塞工	式	1																															
仮設工	式	1																															
交通誘導員B	人	230																															