相楽中部消防組合消防本部(署)新庁舎造成・斜面安定化対策工事　　月間工程表　　公成・田中千特定建設工事共同企業体

| 工種・細別 | 単位 | 数量 | 12月 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準備工 | 式 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 測量 | 式 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地耐力試験 | 式 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伐採工 | 式 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伐木・伐採 | m2 | 8097 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土工 | 式 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 切土 | m3 | 22500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 盛土 | m3 | 10750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 残土処理 | m3 | 11900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 塵芥処理 | m2 | 8097 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法面工 | 式 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 切土法面 | m2 | 3710 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 盛土法面 | m2 | 1020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 斜面緑化 | m2 | 1810 | | | | | | 測量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防竹シート | m | 117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 擁壁工 | 式 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 作業土工 | 式 | 1 | | | | L型・逆T8.5埋戻し | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L型擁壁 | m | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 逆T型擁壁(H-8.5m) | m | 43.5 | 鉄筋 | 足場解体 | | 鉄筋 | 鉄筋・型枠 | 型枠 | 打設準備 | ベースCon | | | 足場 | 壁鉄筋 | 壁①型枠 | 〃 | 〃 | 打設準備 | | 壁①Con | 壁②鉄筋 | 壁②型枠 | 〃 | 〃 | 打設準備 | | 壁②Con | | | | | | | |
| 逆T型擁壁(H-5.0mA) | m | 40 | | | | 脱型 | 雑工 | 〃 | 検査 | 足場解体 | | | 基礎砕石 | 均し型枠 | 均しCon | 墨だし | 足場 | 鉄筋 | | 鉄筋 | 〃 | 型枠 | 〃 | ベースCon | | | | 足場 | 壁鉄筋 | | | | | |
| 逆T型擁壁(H-5.0mB) | m | 16.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 逆T型擁壁(H-4.0m) | m | 10 | | | | 脱型 | 雑工 | 〃 | 検査 | 足場解体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PC-L型擁壁 | m | 10 | | | | | | | | | 基面整正 | | 平板載荷 | 基礎砕石 | 〃 | 均し型枠 | 均しCon | 墨だし | | PC据付 | 〃 | 〃 | | | | | | | | | | | | |
| ブロック積擁壁 | m | 85.4 | | | | | | | | | | | 掘削 | 〃 | 〃 | 基礎砕石 | 均し型枠 | 均しCon | | ベース型枠 | 〃 | ベースCon | 丁張 | ブロック積 | 〃 | | ブロック積 | 〃 | 〃 | 〃 | | | | |
| もたれ擁壁 | m | 21 | | | | 脱型 | 埋戻し | 型枠 | 〃 | 足場 | 打設準備 | | ①Con | | 脱型 | 埋戻し | 型枠 | 〃 | | 足場 | ②Con | | 脱型 | 埋戻し | 型枠 | | 型枠 | 足場 | ③Con | | | | | |
| 地盤改良 | m | 2504 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 排水施設工 | 式 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法面排水 | 式 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U型側溝 | m | 161 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 縦排水溝 | 式 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小段集水桝 | 基 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防災施設工 | 式 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設工 | 式 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防火水槽① | 基 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防火水槽② | 基 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 汚水槽 | 基 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 親杭横矢板土留め工 | 式 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 親杭(H-400×400) | 本 | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 親杭(H-350×350) | 本 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 横矢板 | m2 | 853 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 撤去工 | 式 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 閉塞工 | 式 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仮設工 | 式 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通誘導員B | 人 | 230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |