相楽中部消防組合消防本部(署)新庁舎造成・斜面安定化対策工事　　月間工程表　　公成・田中千特定建設工事共同企業体

工種・細別	単位	数量	2月 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			摘要
準備工	式	1																															
測量	式	1																															
除草	式	2																															
伐採工	式	1																															
伐木・伐採	m2	8097																															
除根	m2	8097																															
運搬・処分	式	1																															
土工	式	1																															
切土	m3	22500																															
盛土	m3	10750																															
残土処理	m3	11900																															
法面工	式	1																															
切土法面	m2	3710																															
盛土法面	m2	1020																															
斜面緑化	m2	1810																															
防竹シート	m	117																															
擁壁工	式	1																															
作業土工	式	1																															
L型擁壁	m	15																															
逆T型擁壁(H-8.5m)	m	43.5																															
逆T型擁壁(H-5.0mA)	m	40																															
逆T型擁壁(H-5.0mB)	m	16.5																															
逆T型擁壁(H-4.0m)	m	10																															
ブロック積擁壁	m	85.4																															
もたれ擁壁	m	21																															
地盤改良	m	2504																															
排水施設工	式	1																															
法面排水	式	1																															
U型側溝	m	161																															
縦排水溝	式	1																															
小段集水桝	喜	34																															
防災施設工	式	1																															
施設工	式	1																															
防火水槽①	基	1																															
防火水槽②	基	1																															
汚水槽	基	1																															
親杭横矢板土留め工	式	1																															
親杭(H-400×400)	本	62																															
親杭(H-350×350)	本	24																															
横矢板	m2	853																															
撤去工	式	1																															
仮設工	式	1																															
交通誘導員B	人	230																															