相楽中部消防組合消防本部(署)新庁舎造成・斜面安定化対策工事　　月間工程表　　公成・田中千特定建設工事共同企業体

工種・細別	単位	数量	1月 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	摘要
準備工	式	1																																
測量	式	1																																
地耐力試験	式	1																																
伐採工	式	1																																
伐木・伐採	m2	8097																																
土工	式	1																																
切土	m3	22500																																
盛土	m3	10750																		路体	〃	〃					路体・路床	〃	〃		路体・路床	〃	〃	
残土処理	m3	11900																																
塵芥処理	m2	8097																																
法面工	式	1																																
切土法面	m2	3710										植生ﾏｯﾄ	〃	〃	〃		植生ﾏｯﾄ	〃	〃	〃	〃	〃												
盛土法面	m2	1020																									法面整形	〃	〃		法面整形	〃	〃	
斜面緑化	m2	1810															植生ﾏｯﾄ	〃	〃	〃	〃	〃												
防竹シート	m	117																																
擁壁工	式	1																																
作業土工	式	1															埋戻し	〃	〃	〃	〃	〃		埋戻し	〃	〃	〃							
L型擁壁	m	15																																
逆T型擁壁(H-8.5m)	m	43.5					脱型	〃		雑工	〃	出来形	足場解体	〃																				
逆T型擁壁(H-5.0mA)	m	40					脱型	〃		雑工	〃	出来形	検査	足場解体	〃																			
逆T型擁壁(H-5.0mB)	m	16.5																																
逆T型擁壁(H-4.0m)	m	10																																
PC-L型擁壁	m	10																																
ブロック積擁壁	m	85.4								基礎型枠	〃	基礎ｺﾝ		脱型	丁張		ﾌﾞﾛｯｸ積	〃2	〃3	〃4	〃5	〃6		〃11	〃12	〃13	〃14	〃15	〃16		〃17	〃18	〃19	
もたれ擁壁	m	21					脱型	埋戻し		型枠	〃	足場	③Con		脱型		埋戻し	型枠	〃	足場	④Con			脱型	埋戻し	型枠	〃	足場			⑤Con		脱型	
地盤改良	m	2504																																
排水施設工	式	1																																
法面排水	式	1									盛土法面	〃	〃	〃	〃		盛土法面	〃	〃	〃	〃	〃												
U型側溝	m	161																																
縦排水溝	式	1																																
小段集水桝	基	34																																
防災施設工	式	1																																
施設工	式	1																																
防火水槽①	基	1																																
防火水槽②	基	1																																
汚水槽	基	1															床付	基礎砕石	〃	均しｺﾝ				据付	〃	埋戻し	〃							
親杭横矢板土留め工	式	1																																
親杭(H-400×400)	本	62																																
親杭(H-350×350)	本	24																																
横矢板	m2	853																																
撤去工	式	1																																
閉塞工	式	1																																
仮設工	式	1																																
交通誘導員B	人	230																																