相楽中部消防組合消防本部(署)新庁舎造成・斜面安定化対策工事　　月間工程表　　公成・田中千特定建設工事共同企業体

工種・細別	単位	数量	2月 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			摘要
準備工	式	1																																
測量	式	1																																
地耐力試験	式	1																																
伐採工	式	1																																
伐木・伐採	m2	8097																																
土工	式	1																																
切土	m3	22500													もたれ上部法面																			
盛土	m3	10750					路床	〃	〃	〃	〃	〃													路床	〃		路床	〃	〃	〃			
残土処理	m3	11900					500	1000	1500	2000	2500				3000	3500	4000	4500	5000		5500	6000	6500	7000										
塵芥処理	m2	8097																																
法面工	式	1																																
切土法面	m2	3710													もたれ上部法面															植生ﾏｯﾄ	〃			
盛土法面	m2	1020																																
斜面緑化	m2	1810																												植生ﾏｯﾄ	〃			
防竹シート	m	117																																
擁壁工	式	1																																
作業土工	式	1																																
L型擁壁	m	15																																
逆T型擁壁(H-8.5m)	m	43.5																																
逆T型擁壁(H-5.0mA)	m	40																																
逆T型擁壁(H-5.0mB)	m	16.5																																
逆T型擁壁(H-4.0m)	m	10																																
PC-L型擁壁	m	10						据付														⑰PC	〃	〃										
ブロック積擁壁	m	217.2	〃20	〃21	〃22		〃23	〃24	〃25	〃26	〃27	〃28		〃29	〃30	〃31	〃32	〃33	〃34		〃35	〃36	〃37	〃38	〃39	〃40		〃41	〃42	〃43	〃44			
もたれ擁壁	m	21	型枠	〃	⑥Con		脱型	〃	埋戻し	〃	〃																							
地盤改良	m	2504																																
排水施設工	式	1																																
法面排水	式	1	切土法面	〃	〃																			もたれ背面	〃	〃		もたれ背面	〃					
U型側溝	m	161																																
縦排水溝	式	1																																
小段集水桝	基	34																					もたれ背面	〃										
防災施設工	式	1																																
素掘り側溝	m	584																																
ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ側溝	m	248																																
仮設沈砂池	基	3																																
施設工	式	1																																
防火水槽①	基	1	掘削・床付け	〃	基礎砕石		基礎砕石	均しｺﾝ	墨出し	据付	①	②	③	④	水張	〃					埋戻し	〃												
防火水槽②	基	1								掘削・床付け	〃	基礎砕石		基礎砕石	均しｺﾝ	墨出し	据付	①	②	③	④	水張	〃	〃	埋戻し	〃							
汚水槽	基	1																																
親杭横矢板土留め工	式	1																																
撤去工	式	1																																
閉塞工	式	1																																
仮設工	式	1																																
交通誘導員B	人	230																																