相楽中部消防組合消防本部（署）新庁舎造成・斜面安定化対策工事　　月間工程表　　公成・田中千特定建設工事共同企業体

工種・細別	単位	数量	6月 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		摘要
準備工	式	1																																
測量	式	1																																
地耐力試験	式	1																																
伐採工	式	1																																
伐木・伐採	m2	8097																																
運搬・処分	式	1																																
土工	式	1																																
切土	m3	22500																																
盛土	m3	10750																																
残土処理	m3	11900																																
塵芥処理	m2	8097																																
法面工	式	1																																
切土法面	m2	3710																																
盛土法面	m2	1020																																
斜面緑化	m2	1810																																
防竹シート	m	117																																
擁壁工	式	1																																
作業土工	式	1																					埋戻し											
L型擁壁	m	15																																
逆T型擁壁（H-8.5m）	m	43.5																																
逆T型擁壁（H-5.0mA）	m	40	壁ｺﾝ				養生			型枠解体											足場解体													
逆T型擁壁（H-5.0mB）	m	16.5	壁ｺﾝ				養生			型枠解体											足場解体													
逆T型擁壁（H-4.0m）	m	10																																
PC-L型擁壁	m	10																																
ブロック積擁壁	m	85.4																																
もたれ擁壁	m	21																																
地盤改良	m	2504																																
排水施設工	式	1																																
法面排水	式	1																																
U型側溝	m	161																																
縦排水溝	式	1																																
小段集水桝	喜	34																																
防災施設工	式	1																																
施設工	式	1																																
防火水槽①	基	1																																
防火水槽②	基	1																																
汚水槽	基	1																																
親杭横矢板土留め工	式	1																																
親杭（H-400×400）	本	62																																
親杭（H-350×350）	本	24																																
横矢板	m2	853																																
撤去工	式	1																																
仮設工	式	1																																
交通誘導員B	人	230																																