大鉄・森本特定建設工事共同企業体相楽消防作業所

相楽中部消防組合消防本部(署)新庁舎建設工事　７月　工程表

期間：2024年　6月 24日　～　2024年　8月　4日

(2024年　6月 27日作成)

期間	6月							7月																																		8月			
	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4
作業	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日

【勤務計画】

NO残業デー　全休日　NO残業デー　全休日　全休日　NO残業デー　全休日　全休日　全休日　NO残業デー　全休日　全休日　NO残業デー　全休日　全休日　NO残業デー　全休日　全休日　NO残業デー

早朝搬入(AM4:00～6:00)
深夜搬出(PM9:00～11:00)

仮設工事



基礎工事

土工事

捨てCON ①～⑤通り　墨出し　地足場　捨てCON ⑤～⑮通り　墨出し　地足場　ﾌﾟﾚｶｰｾｯﾄ　A工区→B工区　左側躯体 基礎梁、耐圧版配筋 170t（0.7t/人工、12人/日）実働21日　A工区 外部型枠 140m2　ｴｱﾌｪﾝｽ、柱建ち確認

掘削 2670m3（200m3/日）

料ﾀﾝｸ　親杭打設

【行事】

安全衛生協議会　定例会議　床付け確認 15:00～　定例会議　捨てCONﾍﾞﾝﾄﾞ確認 15:00～　定例会議　定例会議　安全衛生協議会　定例会議　配筋検査　定例会議

【重機作業計画】

ﾎﾞﾝﾌﾟ車　25tRc　ﾎﾞﾝﾌﾟ車　25tRc　60tラフタークレーン

0.7BH　0.45BH

【重点管理項目】

品質　配筋、かぶり厚さの確認

安全　重機との接触注意、玉掛合図の徹底