大鉄・森本特定建設工事共同企業体相楽消防作業所

相楽中部消防組合消防本部(署)新庁舎建設工事　３月　工程表

期間：2025年　3月　1日　～　2025年　3月 31日

(2025年　3月　4日作成)

作業＼期間	3月																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
【勤務計画】		全休日				NO残業デー			全休日				NO残業デー			全休日				NO残業デー			全休日				NO残業デー			全休日	
【本庁棟】	溶接 RG配筋 PC梁仕込み RS配筋 返し型枠 検査14:00 CON 270m3 溝 止め枠脱型 3階ｽﾗﾌﾞｽﾘｯﾄ パﾗﾍﾟｯﾄ型枠 機械基礎 3F壁・柱型枠脱型 PC緊張 LSEV設置 検査14:00 CON 365m3 パﾗﾍﾟｯﾄ型枠 機械基礎 CON 25m3 R階ｽﾗﾌﾞｽﾘｯﾄ 養生（14日 強度100%確認） RF梁・ｽﾗﾌﾞ型枠建込 CB溶接 RG配筋 PC梁仕込み RS配筋 返し型枠 検査14:00 3F内部 A工区ｽﾗﾌﾞ解体 PC緊張 柱・壁型枠脱型 2F内部 A工区ｽﾗﾌﾞ解体 B工区ｽﾗﾌﾞ解体 仮設照明 トロ詰め																													
	養生 切付斫 SD取付 搬入 トロ詰め WJ 洗浄 補修 AW・SD取付 トロ詰め AW取付 トロ詰め ｶﾞﾗｽ ｶﾞﾗｽ AW廻りﾎﾞｰﾄﾞ取付 乾式下地調整材 ｳﾚﾀﾝ吹付 塗装 LGS壁下地 US・UB 1F天井内配線、配管																													
【車庫棟】	ｽﾗﾌﾞ敷 3G 3C 3S 検査14:00 返し CON 45m3 墨出し 外部足場 脱型 型枠建込 柱梁ｽﾗﾌﾞ RG RS 返し 検査14:00 CON																													
【訓練棟】	壁配筋 型枠組立 ｽﾗﾌﾞ敷 3G 3C 3S 検査14:00 返し CON 90m3 墨出し 敷桟 外部足場 大判組立																													
【ｵｲﾙﾀﾝｸ】	止め枠 ﾏﾝﾎｰﾙ 検査14:00 CON 4m3																													
電気工事 本庁棟	ｽﾗﾌﾞ配管 CON相番 天井支持材取付・天井内配線、配管・ﾗｯｸ敷設																													
衛生設備工事 本庁棟	ｽﾗﾌﾞ配管 CON相番 天井支持材取付・天井内配線、配管・ﾗｯｸ敷設																													
【外構】	3段目 自由勾配側溝・U字側溝・集水桝・縁石据付 排水管埋設 不陸・踏 残土出し・鋤取り（付属棟） 埋設配管(北・西・南) 埋設配管(東)																													
【行事】定例会議:定 検査立会:検 配筋検査:配 安全衛生協議会:安					定				配	配			定			検											安				