令和７年６月２３日

相楽中部消防組合消防本部（署）新庁舎建設に向けて

～大雨や南海トラフ地震などの大規模災害に対応できる新庁舎を整備します～

【建物の完成が近づいています】

令和６年４月に着手した新消防庁舎建設工事（造成工事は令和４年11月から）も、今年10月末に竣工を迎えます。

その後、附随工事（高機能指令装置、電話設備、ネットワーク設備、什器備品の納入）を行い、令和８年３月末に業務開始を目標としています。

令和７年５月末の工事における出来高累計曲線※は４７.３％で、予定どおりの進捗状況となります。

※　工事全体の進捗状況を把握するために用いられる工程表は、工事着工時の進捗率は低く、竣工に近づくにつれ進捗率が高くなります。

【６月現在の工程状況について】

消防庁舎本棟６月17日から外部足場（一部の仮設設備を除く。）が解体され、消防庁舎外観の全景が現れています。

躯体（建築物を構成する骨組み構造体）は完成し、引き続き内部の作業を進めています。

電気設備については、キュービクル式高圧受変電設備、非常用発電設備の設置が行われ、８月初旬に電気の供給を受けます。

【本棟南側足場解体後の状況】

【高圧受変電設備、非常用発電設備の設置状況】

【本棟ガレージ内の状況】

問い合わせ	相楽中部消防組合消防本部　総務課	0774-75-1380
	大鉄・森本特定建設工事共同企業体	0774-34-3321